Утверждаю
Генеральный директор АО «Лазаревское ПЖКХ»
_____ С.В. Левин

План
по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г. АО «Лазаревское ПЖКХ»

№ п/п	Наименование работ	Количество	Дата проведения	примечание
Котельная №1				
1.	Гидравлическое испытание наружных сетей теплоснабжения, ГВС котельная №1 Ø219-Ø57мм	7,282 км	19.05.26г. - 22.05.26г.	
2.	Гидравлическое испытание технологического оборудования	3 шт.	19.05.26г.	
3.	Промывка сетей теплоснабжения и ГВС	7,282 км	22.05.26г.	
4.	Ремонт сетевых насосов ГВС типа КМ	3 шт.	21.05.26г.-02.06.26г.	
5.	Замена участка трубопровода ГВС, ТС 57мм	50 м	21.05.26г.-05.06.26г.	
Котельная №2				
1.	Гидравлическое испытание наружных сетей теплоснабжения котельная №2 Ø219-Ø40мм	3,328 км	22.05.26г. - 26.05.26г.	
2.	Гидравлическое испытание технологического оборудования	4 шт.	26.05.26г.-28.05.26г.	
3.	Промывка сетей теплоснабжения	3,328 км	29.05.26г.	
4.	Замена участка трубопровода ТС ул.Строительная, д.1-д.2	108 м	15.05.26г.-22.05.26г.	
Модульная котельная				
1.	Гидравлическое испытание наружных сетей теплоснабжения модульная котельная Ø108мм	14 м	17.07.26г.	
2.	Гидравлическое испытание технологического оборудования	2 шт.	17.07.26г.	
3.	Промывка сетей теплоснабжения	14 м	17.07.26г.	

Разработал инженер ПТО _____ М.А. Ситникова